

2025年2月度統括安全衛生管理工程表

2025年2月4日 作成

工事名称		秋田県南地区広域汚泥資源化事業						今月の安全目標		事業所特記事項		現場代理人		監理技術者		主任技術者		主任技術者																						
工期	契約工期	令和5年1月13日	～	令和7年3月31日	1月累計予定出来高	96.8%	2月予定出来高	6.0%	・重機接触災害の防止 ・墜落、転落災害の防止 ・飛来、落下災害の防止 ・電動工具類による災害の防止																															
	実際工期	令和6年3月25日	～	令和7年3月31日	1月累計実際出来高	92.0%	2月累計予定出来高	98.0%																																
請負区分		JV																																						
工種 (主要工種)	月	1月										2月										備考																		
	日	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
		曜日	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金
建築工事	建築工事完成検査期間																						1月末出来高 建築 100% 外構 29%																	
	サイン工事 → クリーニング及び仕上げダメ廻り																																							
外構工事	路盤掘削、下層路盤置き換え																																							
	側溝掘削、布設																																							
プラント設備 汚泥資源化棟	配管施工																						プラント設備 83.3%																	
	配管施工・保温施工																																							
建屋内	保温施工・各所仕上げ																																							
	シャーリングダクト・排水・給水管施工																																							
屋外	テフヒーター・保温施工																																							
	テフヒーター・保温施工																																							
プラント電気 汚泥資源化棟	各所ケーブル布設・結線・仕上げ																						プラント電気 91.1%																	
	ふるい機・コンベア・定量機設置																																							
生物脱臭棟	ケーブル布設・配線接続																																							
	トラックスケール調整																																							
事務所棟	送風機関係回転確認																						トラックスケール調整後使用2月5日(汚泥受入れの際のみ)																	
	回転確認・配管ライン確認																																							
試運転確認	メーカーによる動作確認・盤動作確認																																							
行事予定	現場休業日																																							
	現場休業日																																							
使用機械等予定	BH0.45、0.25 4tDT																																							
	BH0.45、0.25 4tDT																																							
安全当番	川崎 八伸建設																																							
	富樫 八伸建設																																							
特定された危険 又は有害要因	重機相互の接触																																							
	吊荷が落下する																																							
週間目標 及び 防止対策実施事項	重機災害の防止																																							
	作業前のKYKの実施																																							
特定された危険又は 有害要因の除去低減策	有資格者に依る作業の徹底																																							
	周囲安全確認の徹底																																							



工種	
撮影年月日	2月末
撮影位置	
内容	ドローン全景



工種	
撮影年月日	2月末
撮影位置	
内容	ドローン全景



工種	
撮影年月日	2月末
撮影位置	
内容	ドローン全景



工種	
撮影年月日	
撮影位置	
内容	汚泥資源化棟 機器設置完了



工種	
撮影年月日	
撮影位置	
内容	外構 下層路盤敷込施工中



工種	
撮影年月日	
撮影位置	
内容	外構 側溝布設施工中